

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車軌道巡查報告表(111.09.15版)

項 號	巡查項目	巡查方法	巡查標準	巡查結果			備註
				良好	無立即 危害	危險	
1	軌道行駛狀況是否良好	實際操作	軌道現況			✓	1.5K下邊坡崩塌
2	岔道轉撤器是否良好、岔尖是否靠密	實際操作 目測	作動是否正常				
3	軌道兩側排水溝是否良好	目測	是否有堵塞物				
4	軌道上是否淨空	目測	有無障礙物				
5	軌道兩排林木是否妨礙行車安全	儀器量測	車輛界限圖				
6	路基狀況	目測	是否流失				
7	軌道二側邊坡狀況	目測	有無坍塌現象及倒木				防落石護網是否破損
8	里程標及各式警告標誌	目測	標示是否清楚				
9	轉車台	實際操作	功能是否正常				鋼軌接頭處 Δ max ≤ 30 mm
10	月台設施及清潔	目測	有無明顯垃圾、髒污				
11	鋼軌接縫空隙是否安全合適	儀器量測	接縫空隙1.6~20mm				曲線不得超過 10mm
12	枕木狀況	目測	有無腐朽				
13	軌道有無其他雜物	目測	有無雜草/危石/危木/				軌道兩側 W=3.0M內雜草

巡查日期：113年 7 月 31 日

巡查員：李書丞

值班站長：技術士李書丞

單位主管：技術士李書丞

① 1.1K石砌石牆以沙土包加強固定。

② 沿線集水井排水管修護。

備註：③ 0-1K排水溝清理。

1. 巡路工作應以2人共同執行為原則，俾確保人員執勤時的安全。

2. 24小時累積雨量達80毫米或1小時內累積雨量達40毫米之降雨現象及地震3級(8.0 gal ~ 25 gal)
以上必須再巡查1次。

3. 24小時累積雨量達350毫米或3小時內累積雨量達200毫米以上之大豪雨時，需由遊樂區負責人依太平山當地地形及現場情況，並經巡查後確認路線正常後，始得行駛。